

WBS	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTO TOTALE €	IMPORTO TOTALE SICUREZZA €	CONSISTENZA LAVORI ESEGUITI €	SICUREZZA LAVORI ESEGUITI €	%
YA.1.E.03.02	Esecuzione Lavori-Sbancamenti, sottoservizi e opere civili					
YA.1.E.03.02.01	Scavi e sbancamenti	223.730,65	3.966,06	197.304,17	2.279,20	88,19%
YA.1.E.03.02.02	Opere di fondazione	355.399,88	6.018,45	349.337,61	5.919,58	98,29%
YA.1.E.03.02.03	Strutture metalliche	505.021,29	18.470,78	500.845,05	18.409,18	99,17%
YA.1.E.03.02.01	Adeguamento scavi e rinterri perimetrali per impianti			6.621,30	218,40	
YA.1.E.03.03	Finiture					
YA.1.E.03.03.01	Pavimentazioni	160.869,47	2.073,45	40.880,05	712,71	25,41%
YA.1.E.03.03.01	Adeguamento soletta vespaio e altro (variante 2)			23.453,32	416,27	
YA.1.E.03.03.02	Pannellature termoisolanti e coperture	350.558,39	12.128,91	324.552,56	11.088,68	92,58%
YA.1.E.03.03.03	Porte, Portoni ed infissi	184.887,55	6.233,42	0,00	0,00	0,00%
YA.1.E.03.04	Impianti					
YA.1.E.03.04.01	Impianto elettrico	181.474,59	2.663,38	58.396,21	872,83	32,18%
YA.1.E.03.04.02	Impianto idrico sanitario	38.728,65	575,96	12.537,02	113,82	32,37%
YA.1.E.03.04.03	Rete scarico acque bianche	21.983,04	545,19	14.513,71	364,99	66,02%
YA.1.E.03.04.04	Rete scarico acque nere e grigie	23.976,49	573,55	21.697,52	519,91	90,49%
YA.1.E.03.05	Sistemazioni esterne					
YA.1.E.03.05.01	Rifacimento pavimentazione esterna sottopensilina	48.670,08	627,49	3.189,90	88,89	6,55%

WBS	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTO TOTALE €	IMPORTO TOTALE SICUREZZA €	CONSISTENZA LAVORI ESEGUITI €	SICUREZZA LAVORI ESEGUITI €	%
YA.1.E.03.06	Impianto Idrico Antincendio					
YA.1.E.03.06.01	Impianto Idrico Antincendio	26.472,93	592,51	9.412,97	222,10	35,56%
	Realizzazione cabina MT/BT					
	Opere civili cabina	36.543,67	892,52	0,00	0,00	0,00%
	T O T A L E euro	2.158.316,68	55.361,67	1.562.741,39	41.226,56	72,41%
Materiali a piè d'opera utilizzabili (salvo verifica)						
	Porte celle BT			66.335,00		
	Serramenenti e accessori			36.608,93		
	Pannelli coib. Polistirene spess. 100 mm			518,02		
	Recinzione cantiere			2.181,50		
	Materiali e componenti per impianti elettrici			9.774,71		
	T O T A L E euro			115.418,15		

AL

	IMPORTO TOTALE	IMPORTO LAVORI ESEGUITI	%
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	2.158.316,68	1.678.159,53	77,75%
ONERI INTERNI DELLA SICUREZZA	54.469,15	41.226,56	83,17%
ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA	14.141,08	14.141,08	
ONERI PER FERMO CANTIERE (riconosciuti in variante febbraio '14)	1.695,35	1.695,35	
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA	68.610,23	57.062,99	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	2.226.926,91	1.735.222,52	
RIBASSO	50,999%		
IMPORTO COMPLESSIVO RIBASSATO DELL'OPERA	1.126.206,99		
IMPORTO RIBASSATO DEI LAVORI ESEGUITI		822.314,95	
ONERI DELLA SICUREZZA		57.062,99	
TOTALE CREDITI DELL'APPALTATORE		879.377,94	
<p>Milano, 13 marzo 2015</p> <p style="text-align: right;">il direttore lavori</p> 			