



MERCATI AGROALIMENTARI DI MILANO

“REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.”



**PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO 1**

ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA

CODICE

EC.03

SCALA

DATA

AGOSTO 2018

REVISIONE

0

PROGETTAZIONE:

EDILING s.r.l.
— SOCIETÀ DI INGEGNERIA —

Dott. Ing. Dante LEONI (direttore tecnico EDILING srl)

CRONOPROGRAMMA

I lavori verranno eseguiti dall'impresa, secondo quanto indicato nel presente cronoprogramma, nel tempo massimo di 90 giorni naturali e consecutivi

Lavorazioni	settimane giorni naturali e consecutivi	1													2													3													4													5													6													7													8													9													10													11													12													13												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90																																																																															
Allestimento del campo base (recinzione, baraccamenti, aree deposito e stoccaggio)	2	[Gantt bar]																																																																																																																																																																								
Mercato Ittico		[Gantt bar]																																																																																																																																																																								
Allestimento delle aree di scarico in adiacenza al Mercato Ittico e installazione del ponteggio	3	[Gantt bar]																																																																																																																																																																								
Lato Sud (campo 1, campo 2)		[Gantt bar]																																																																																																																																																																								
• Lavori di preparazione (rimozione scossaline, bocchettoni di scarico, sollevamento UTA, disfacimento pacchetto di copertura)	10	[Gantt bar]																																																																																																																																																																								
• Lavori di realizzazione nuovo pacchetto (primer, barriera al vapore, isolante termico, primer, membrana bituminosa)	10	[Gantt bar]																																																																																																																																																																								
• Lavori conclusivi (posizionamento scossaline, bocchettoni di scarico)	8	[Gantt bar]																																																																																																																																																																								
Smobilizzo e smontaggio del ponteggio		[Gantt bar]																																																																																																																																																																								
Lato Nord (campo 3, campo 4)		[Gantt bar]																																																																																																																																																																								
• Lavori di preparazione (rimozione scossaline, bocchettoni di scarico, sollevamento UTA)	7	[Gantt bar]																																																																																																																																																																								
• Lavori di realizzazione nuovo pacchetto (primer, barriera al vapore, isolante termico, primer, membrana bituminosa)	10	[Gantt bar]																																																																																																																																																																								
• Lavori conclusivi (posizionamento scossaline, bocchettoni di scarico)	8	[Gantt bar]																																																																																																																																																																								
Smobilizzo e smontaggio del ponteggio		[Gantt bar]																																																																																																																																																																								
Mercato Carni-Fiori		[Gantt bar]																																																																																																																																																																								
Allestimento delle aree di scarico in adiacenza al Mercato Carni - Fiori e installazione del ponteggio	4	[Gantt bar]																																																																																																																																																																								
Copertura curva		[Gantt bar]																																																																																																																																																																								
• Lavori di preparazione (rimozione scossaline, bocchettoni di scarico, taglio membrana di copertura)	10	[Gantt bar]																																																																																																																																																																								
• Lavori di posa nuova membrana in PVC	10	[Gantt bar]																																																																																																																																																																								
• Lavori conclusivi (posizionamento scossaline, bocchettoni di scarico)	9	[Gantt bar]																																																																																																																																																																								
Copertura piana_ Lato Sud (campo 1, campo 2)		[Gantt bar]																																																																																																																																																																								
• Lavori di preparazione (rimozione scossaline, bocchettoni di scarico, sollevamento UTA, disfacimento pacchetto di copertura)	10	[Gantt bar]																																																																																																																																																																								
• Lavori di realizzazione nuovo pacchetto (primer, barriera al vapore, isolante termico, primer, membrana bituminosa)	10	[Gantt bar]																																																																																																																																																																								
• Lavori conclusivi (posizionamento scossaline, bocchettoni di scarico)	9	[Gantt bar]																																																																																																																																																																								
Copertura piana_ Lato Sud (campo 3, campo 4)		[Gantt bar]																																																																																																																																																																								
• Lavori di preparazione (rimozione scossaline, bocchettoni di scarico, sollevamento UTA, disfacimento pacchetto di copertura)	10	[Gantt bar]																																																																																																																																																																								
• Lavori di realizzazione nuovo pacchetto (primer, barriera al vapore, isolante termico, primer, membrana bituminosa)	13	[Gantt bar]																																																																																																																																																																								
• Lavori conclusivi (posizionamento scossaline, bocchettoni di scarico)	12	[Gantt bar]																																																																																																																																																																								
Oneri di capitolato	65	[Gantt bar]																																																																																																																																																																								
Smobilizzo del cantiere e dei sistemi di sicurezza	2	[Gantt bar]																																																																																																																																																																								

