



COMMITTENTE  
(Client)



**SO.GE.M.I.S.p.A.**  
**Via Cesare Lombroso, 54**  
**20137 Milano (Italy)**

PROGETTO  
(Project)

**MESSA A NORMA ANTINCENDIO NEI MERCATI  
ITTICO E ORTOFRUTTICOLO**

OGGETTO  
(Object)

**CRONOPROGRAMMA – MERCATO ITTICO**

IL PROGETTISTA  
(Designer)

Ing. Gianluca Vallerini  
Ord. Ing. Ve. n. 2232  
Via S. Francesco, 91 - 35121 PADOVA

0	14/00/2018	Emissione progetto esecutivo	GP. Vallerini	A. Rampazzo	GL. Vallerini
REV.	DATA (date)	DESCRIZIONE (Description)	REDATTO (Written by)	CONTROLLATO (Written by)	VERIFICATO (Checked by)
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>			IDENTIFICAZIONE (Identification)		Foglio (Sheet) 1
			<b>SGM01-G-CP-0001</b>		segue (next)

<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>	<b>MESSA A NORMA ANTINCENDIO NEI MERCATI ITTICO E ORTOFRUTTICOLO</b>  <b>CRONOPROGRAMMA – MERCATO ITTICO</b>	Doc. SGM01-G-CP-0001	
		Rev. 0	Pag. 2 / 4

## INDICE

1.	PREMESSA .....	3
2.	CRONOPROGRAMMA – MERCATO ITTICO.....	4

## **1. PREMESSA**

Il presente documento rappresenta il cronoprogramma per gli interventi di messa a norma antincendio del Mercato Ittico facente parte del complesso dei Mercati Ittico e Ortofrutticolo di Milano.

Esso va analizzato congiuntamente alle specifiche tecniche e agli elaborati grafici di progetto

<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>	<b>MESSA A NORMA ANTINCENDIO NEI MERCATI ITTICO E ORTOFRUTTICOLO</b>  <b>CRONOPROGRAMMA – MERCATO ITTICO</b>	Doc. SGM01-G-CP-0001	
		Rev. 0	Pag. 4 / 4

## 2. CRONOPROGRAMMA – MERCATO ITTICO

CRONOPROGRAMMA - MERCATO ITTICO																																							
ID	Task Name	Durata	D	Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 4							Settimana 5							
				L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M					
1	MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO MERCATO ITTICO	30 giorni																																					
2	CANTIERIZZAZIONE	30 giorni																																					
3	Delimitazioni aree	2 giorni																																					
4	Baraccamenti	2 giorni																																					
5	Impianti di cantiere	4 giorni																																					
6	Smobilizzo del cantiere	4 giorni																																					
7	INTERVENTO 1 POSA DORSALI IMPIANTO RETE IDRANTI SU BALLATOI PIANO PRIMO E PIANO TERRA	19 giorni																																					
8	Compartimentazione	19 giorni																																					
9	Montaggio compartimentazione	19 giorni																																					
10	Smontaggio compartimentazione	18 giorni																																					
11	Montaggio impalcature (trabattelli)	19 giorni																																					
12	Smontaggio impalcature (trabattelli)	18 giorni																																					
13	Rete idranti	19 giorni																																					
14	Posa dorsali idranti piano primo e cassette	16 giorni																																					
15	Posa stacchi piano terra	4 giorni																																					
16	Posa idranti piano terra	5 giorni																																					
17	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE COMPARTIMENTAZIONI E ESTRAZIONE FORZATA	12 giorni																																					
18	Compertimentazione	12 giorni																																					
19	Montaggio compartimentazione	12 giorni																																					
20	Smontaggio compartimentazione	11 giorni																																					
21	Oopere murarie	8 giorni																																					
22	Opere murarie REI (Cartongessi)	8 giorni																																					
23	Serramenti	4 giorni																																					
24	Posa porte REI	4 giorni																																					
25	Opere di pittore	2 giorni																																					
26	Pitturazione pareti in cartongesso	2 giorni																																					
27	Realizzazione estrazione forzata	10 giorni																																					
28	Rimozioni di infissi (Adattamento degli infissi per montanti di ventilazione)	4 giorni																																					
29	Realizzaione montanti di ventilazione forzata	6 giorni																																					
30	INTERVENTO ALLACCIO NUOVA RETE IDRANTI CON RETE IDRICA PROVENIENTE DA MERCATO FLO	12 giorni																																					
31	Compartimentazione	12 giorni																																					
32	Montaggio compartimentazione	11 giorni																																					
33	Smontaggio compartimentazione	1 giorno																																					
34	Scavi e rinterr	12 giorni																																					
35	Taglio pavimentazione	1 giorno																																					
36	Scavo a sezione obbligata	2 giorni																																					
37	Rinterro	2 giorni																																					
38	Ripristino pavimentaziobe	2 giorni																																					
39	Posa rete idrica	7 giorni																																					
40	Posa tubazioni e valvole	3 giorni																																					
41	Posa pozzetti e chiusini	2 giorni																																					
42	Allacci a rete idranti interna	2 giorni																																					
43	COLLAUDI	3 giorni																																					
44	Collaudi	3 giorni																																					