

SICON S.R.L.

Via Sila 1/3 - Zona Industriale Scovizze - 36033 Isola Vicentina (VI) Italy
Tel. (+39) 0444-598611 - Fax (+39) 0444-598622
info.ups.it@socomec.com - www.socomec.com
capitale sociale 3.640.000 € - REA di Vicenza nr. 170737
Nr. meccanografico esportatori VI014857 - P.IVA/VAT IT01570210243
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Socomec S.A.

socomec
Innovative Power Solutions **UPS**

Ufficio Assistenza:

Numero Verde: 800 008085 - Fax 0444 598626

E-mail: service.ups.it@socomec.com

REPORT DI INTERVENTO

pag 1 di 1 S120A

Commessa di intervento **NIS431815**

Tecnico **CIM MILANO NARDELLI CRISTIAN**

Data **03/06/2024**

Cliente Sicon **SINELEC SPA**

Cod. Cliente **016561**

Assistenza eseguita presso: Ditta **CENTRO AGROALIMENTARE DI MILANO INGRESSO PORTAI**

Indirizzo **VIA LAMBROSI, 54**

Respons. di riferimento **Valter Cocchi SIG. CANTO**

Città **MILANO**

Telefono: **011.192.144.00**

MI

Contratto:

000000

Mod. Apparecchiatura

U4EM023MH0LE-00

MAS EM+ 20KVA 3/3 INTE.BATTERY

Matricola

P393298001

Tecnico

Data

Ora Inizio

Ora Fine

Ore Lavorate

Ore Viaggio

CIM MILANO NARDELLI CRISTIAN

03/06/2024

13:45

16:00

2,25

1,25

Totale Ore

2,25

1,25

Causa Guasto

ANNN

NON CONSIDERAR

Motivo della richiesta **eseguire attivazione con ntv**

Descrizione anomalia
Soluzione adottata

Eseguita verifica posizionamento e condizioni ambientali locale ups.
Controllo interruttore di alimentazione, sezione cavi e serraggio collegamenti di potenza in morsettiera.
Ispezione interna UPS. Accensione gruppo di continuità.
Controllo tensioni e correnti ingresso, uscita e batteria.
Eseguite prove di commutazioni inverter-rete e viceversa.
Eseguito bypass manuale e rientro su inverter.
Eseguito test batteria a carico di 10 minuti.
Controllo in ricarica. Allegato report misure.
Installazione scheda contatti ADC e scheda rete Net Vision.
Tutti i controlli hanno avuto test positivo.
Ups funziona in modo regolare su inverter.
Date informazioni sul funzionamento /manovre al cliente.

Annotazioni del cliente

socomec
Firma tecnico
SICON Srl Unipersonale
Via Sila 1/3 - Zona Industriale Scovizze
36033 Isola Vicentina (VI) Italia
n.r. e p.iva 01570210243

Timbro e firma cliente

Valter Cocchi
COCCI VALTER

Cliente **CENTRO AGROALIMENTARE DI MILANO** Ingresso P Tipo App. **U4EM023MH0LE-00**

Matr. **P393298001**

1 - Verifica condizioni ambientali

Tups= 21

Tbatt= 21

Descrizione **PICCOLO LOCALE AL PRIMO PIANO NON CONDIZIONATO**

Temp. ☐ B ☒ S ☐ I
Posizione ☒ B ☐ S ☐ I

2 - Verifica stato funzionamento UPS attraverso sinottico
Note **OK**

3 - Esecuzione pulizia gruppo
Note

☐ Interna

☐ Esterna

4 - Verifiche In/out

	Sezione di ingresso			Sezione di uscita				Vnt
	Vin	Vfase/n	lin	Vout	Iout	Ipeak	Vout(rete)	
Mono								4,30
Trif	rs 387,00	rn 220,00	r 3,00	rn 230,00	r 4,00	r	rn 221,00	
	st 388,00	sn 224,00	s 3,00	sn 230,00	s 1,30	s	sn 229,00	
	tr 390,00	tn 229,00	t 3,00	tn 230,00	t 0,60	t	tn 224,00	

Note **CARICO E ALIMENTAZIONE DA CANTIERE (PROVVISORIA) CARICO IN USCITA R-13% S-0% T-0%**

5 - Verifiche impianto esterno

a - Verifica cavi di collegamento all'UPS (sezione)

OK

b - Verifica interruttore di alimentazione esterno Inom **40,00A** Idiff

6 - Verifica batterie

Tipo	Anno fab.	Vmant.	Capacità	Quantità	Nr.el.batt.
12V 9Ah	2024	244,00	45,00	180	108

Prova	Minuti	1	2	3	5	10
I Scarica ramo 1		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I Scarica ramo 2		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
V Batterie ramo 1		227,00	225,00	224,00	222,00	222,00
V Batterie ramo 2		227,00	225,00	224,00	222,00	222,00

Verifica visiva e valutazione stato di carica **OK**

Attivazione test batterie

Intervallo test ☐ 30 ☐ 60 ☒ 90

7 - Verifica ventilatori
OK

Verifica visiva e valutazione funzionamento

8 - Verifica by-pass

a - Automatico **OK**
a - Manuale **OK**

9 - Optional

☒ Int. Contatti puliti
☐ Teleservice

☐ Int. Seriale
☐ Int. Sinottico remoto

☒ Net - Vision
Altro